



จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

- ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
- ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ : บริษัท เอพีชลอน จำกัด
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- สัญญาที่ปรึกษา : สกส.22/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
- วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา : 52,743,000 บาท
- วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- วันสิ้นสุดสัญญา : 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
- ระยะเวลาดำเนินงาน : 540 วัน
- ความก้าวหน้าของโครงการ : 58.14%
- แผนงานที่วางไว้สะสมถึงเดือนนี้ : 69.95%
- ผลงานสะสม : **ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้**

งานด้านวิศวกรรม

- ✓ งานสำรวจสภาพภูมิประเทศ ได้ดำเนินงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามแนวสายทางโครงการ แล้วเสร็จ 80% ของงาน
- ✓ งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ ได้ดำเนินงานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุตามแนวสายทางโครงการ แล้วเสร็จ 70% ของงาน
- ✓ งานศึกษารูปแบบโครงการ ได้ทำการออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) ในภาพรวม รวมถึงการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีการออกแบบอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นจุดศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ ของโครงการ เป็นจุดพักรถ มีพื้นที่พักผ่อน ห้องน้ำสาธารณะ และยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกมากมาย



งานด้านสิ่งแวดล้อม

➤ การขออนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลน (ช่วงก่อสร้างเพิ่มเติม)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ (ช่วงก่อสร้างเพิ่มเติม) และประชุมขอความเห็นจากสภาเทศบาลตำบลบางกระเจ้า เพื่อประกอบการขออนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลน ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมทางหลวงชนบทเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลนตามที่นำเสนอ

